

ГРАФИК "ПОЛУЧЕНИЕ ИРД - ПРОЕКТИРОВАНИЕ - СОГЛАСОВАНИЕ"

| Ид. | Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Предшествен | Ноябрь | Январь | Март | Май | Июль | Сентябрь | Ноябрь | Январь | Март | Май | Июль |
|-----|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------|---------|------|-----|------|----------|--------|--------|------|-----|------|
| | | | | | | Н | Я | М | М | И | С | Н | Я | М | М | И |
| 1 | З | 0 дней | Пн 03.02.14 | Пн 03.02.14 | | | ◆ 03.02 | | | | | | | | | |
| 2 | Получение ИРД | 136 дней | Пн 03.02.14 | Пн 11.08.14 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Материалы архитектурной подачи | 40 дней | Пн 03.02.14 | Пт 28.03.14 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Получение исходно-разрешительной документации: | 52 дней | Ср 09.04.14 | Чт 19.06.14 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Расчет показателей потребности в основных инженерных ресурсах: | 15 дней | Ср 09.04.14 | Вт 29.04.14 | 26 | | | | | | | | | | | |
| 6 | водоснабжение и канализация | 15 дней | Ср 09.04.14 | Вт 29.04.14 | 3ОН+7 дней | | | | | | | | | | | |
| 7 | электроснабжение | 15 дней | Ср 09.04.14 | Вт 29.04.14 | 3ОН+7 дней | | | | | | | | | | | |
| 8 | теплоснабжение | 15 дней | Ср 09.04.14 | Вт 29.04.14 | 3ОН+7 дней | | | | | | | | | | | |
| 9 | Получение Технических условий (с корректировкой договоров) о наличии технической возможности подключения к существующим коммуникациям (наличии необходимых мощностей в случае необходимости)*: | 30 дней | Пт 09.05.14 | Чт 19.06.14 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Водоснабжающая организация | 30 дней | Пт 09.05.14 | Чт 19.06.14 | 6ОН+7 дней | | | | | | | | | | | |
| 11 | Электроснабжающая организация | 30 дней | Пт 09.05.14 | Чт 19.06.14 | 7ОН+7 дней | | | | | | | | | | | |
| 12 | Теплоснабжающая организация | 30 дней | Пт 09.05.14 | Чт 19.06.14 | 8ОН+7 дней | | | | | | | | | | | |
| 13 | Получение Градостроительного плана | 30 дней | Вт 01.07.14 | Пн 11.08.14 | 9ОН+7 дней | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Разработка ПД, согласования ПД | 326 дней | Пн 03.02.14 | Пн 04.05.15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Генеральный проектировщик | 304 дней | Пн 03.02.14 | Чт 02.04.15 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Общая пояснительная записка | 15 дней | Ср 10.12.14 | Вт 30.12.14 | 18ОН+7 дней;19ОН+7 дней;20ОН+7 | | | | | | | | | | | |
| 18 | Схема планировочной организации земельного участка | 25 дней | Пн 23.06.14 | Пт 25.07.14 | 19;26 | | | | | | | | | | | |
| 19 | Архитектурные решения | 70 дней | Пн 17.03.14 | Пт 20.06.14 | 26 | | | | | | | | | | | |
| 20 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | 50 дней | Пн 12.05.14 | Пт 18.07.14 | 19НН+40 дн | | | | | | | | | | | |
| 21 | Система электроснабжения, электроосвещения | 30 дней | Пн 21.07.14 | Пт 29.08.14 | 19;25ОН-10 | | | | | | | | | | | |
| 22 | Сети связи (телефон) | 25 дней | Ср 02.07.14 | Вт 05.08.14 | 19ОН+7 дней | | | | | | | | | | | |
| 23 | Система водоснабжения и водоотведения | 25 дней | Ср 02.07.14 | Вт 05.08.14 | 19ОН+7 дней | | | | | | | | | | | |
| 24 | Система отопления | 35 дней | Ср 02.07.14 | Вт 19.08.14 | 19ОН+7 дней | | | | | | | | | | | |
| 25 | Вентиляция и кондиционирование воздуха | 30 дней | Пн 23.06.14 | Пт 01.08.14 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 26 | Технологические решения | 30 дней | Пн 03.02.14 | Пт 14.03.14 | 3НН | | | | | | | | | | | |
| 27 | Проект организации строительства | 25 дней | Пн 01.09.14 | Пт 03.10.14 | 18;19;20;21;2 | | | | | | | | | | | |
| 28 | Транспортная схема организации дорожного движения | 15 дней | Пн 06.10.14 | Пт 24.10.14 | 18;27 | | | | | | | | | | | |
| 29 | Система оповещения и управления эвакуацией | 25 дней | Пн 23.06.14 | Пт 25.07.14 | 19;26 | | | | | | | | | | | |
| 30 | Система пожарной сигнализации | 45 дней | Пн 23.06.14 | Пт 22.08.14 | 19;26 | | | | | | | | | | | |
| 31 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 25 дней | Пн 01.09.14 | Пт 03.10.14 | 18;19;20;21;2 | | | | | | | | | | | |
| 32 | ИТМ ГО и ЧС | 25 дней | Пн 28.07.14 | Пт 29.08.14 | 18;19 | | | | | | | | | | | |
| 33 | Энергоэффективность | 25 дней | Пн 23.06.14 | Пт 25.07.14 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 34 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 40 дней | Пн 06.10.14 | Пт 28.11.14 | 27 | | | | | | | | | | | |
| 35 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 20 дней | Пн 28.07.14 | Пт 22.08.14 | 18;19 | | | | | | | | | | | |
| 36 | Проект технологического регламента обращения со строительными отходами | 30 дней | Пн 20.10.14 | Пт 28.11.14 | 34ОО | | | | | | | | | | | |
| 37 | Получение Положительного заключения Государственной строительной экспертизы | 60 дней | Пт 09.01.15 | Чт 02.04.15 | 13ОН+7 дней;2ОН+7 | | | | | | | | | | | |
| 38 | Технический заказчик | 190 дней | Вт 12.08.14 | Пн 04.05.15 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Согласования проектной документации | 150 дней | Вт 12.08.14 | Пн 09.03.15 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 40 | Получение разрешения на строительство | 15 дней | Вт 14.04.15 | Пн 04.05.15 | 37ОН+7 дней | | | | | | | | | | | |

